

متابعة المشاريع



المشاريع المدرجة في إطار مخطط الاستثمار البلدي لسنة 2018

الملاحظات	نسبة الإنجاز	مرحلة الإنجاز	الموافقة النهائية	الموافقة المبدئية	الكلفة حسب المخطط أد	المشروع
- مدرج في إطار برنامج تهذيب الأحياء الشعبية بعنوان سنة 2015. - بصدد رفع الإخلالات المسجلة خلال الأمطار الأخيرة و الإعداد للقبول الوقتي للأشغال.	99%	-	23/06/2017	08/02/2017	1000	تهذيب حي طارق ابن زياد
- مدرج في إطار برنامج تهذيب الأحياء الشعبية بعنوان سنة 2016. - في انتظار رفع التحفظات المسجلة بمحضر القبول الوقتي.	100%	-	14/04/2017	11/11/2016	600	تهذيب حي النصر
- مدرج في إطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية بعنوان سنة 2017. - تم الاستلام الوقتي.	100%	-	08/11/2017	12/07/2017	376	تعبيد حي الرياض
- تم إدراجه ضمن برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2018. - بصدد إعداد ملف طلب الموافقة المبدئية.	-	-	-	-	440	طرقات لسعادة

المشروع	الكلفة حسب المخطط أد	الموافقة المبدئية	الموافقة النهائية	مرحلة الإنجاز	نسبة الإنجاز	ملاحظات
تهيئة المسكن الوظيفي	20	-	-	-	-	- تم إدراجه ضمن برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2018. - بصدد القيام بإجراءات التعهد.
تهيئة المستودع	80	-	-	-	-	- بصدد القيام بإجراءات التعهد.
تهيئة السوق البلدي	200	-	-	-	-	- تم إدراجه ضمن برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2018. - تم مد المقاول بالإذن الإداري بتاريخ 27/07/2018 لتسجيل الصفقة بكلفة نهائية بلغت 160352,500 د.

المشروع	الكلفة حسب المخطط أد	الموافقة المبدئية	الموافقة النهائية	مرحلة الإنجاز	نسبة الإنجاز	ملاحظات
تهيئة المسلخ البلدي	50	-	-	-	-	- تم إدراجه ضمن برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2018. - تم اقتراح تهيئة المسلخ البلدي بالمرناقية وفقا للخطة المتعلقة بصيانة و تهيئة مسلخ بعنوان كل ولاية و ذلك تبعا للجلسة الوزارية المنعقدة بتاريخ 21/05/2018 بكلفة تقديرية تبلغ 450 أد.
إقتناء معدات إعلامية	20	-	-	-	70%	- تم إدراجه ضمن برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2018. - بصدد التزود بالمعدات بكلفة نهائية قدرها 19952.900 د.
دراسات	60	-	-	-	-	- تم إدراجه ضمن برنامج الاستثمار السنوي لسنة 2018. - في طور الإنجاز.

المشاريع الوطنية المبرمجة داخل المجال البلدي

المشروع	الكلفة حسب المخطط أ د	السنة	نسبة الانجاز	ملاحظات
تهذيب حي بورقبة بالمرناقية (2000د) وحي الحفصية برج العامري (1500د)	3500	2017	-	- البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي.
تهذيب حي الطاحونة وحي بئر بن جيمة بالمرناقية.	2200	2018	-	- البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي. - في طور الدراسات.
تهيئة مسلك بوحامد	361	2018	-	- البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي. - في طور الدراسات.
تهيئة مسلك حي التومية	364	2018	-	- البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي. - في طور الدراسات.
تهيئة مسلك الشليبي	491.8	2018	-	- البرنامج الخصوصي لتهذيب الأحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي. - في طور الدراسات.